

### **3.0 UTEKELEZAJI WA MIRADI**

#### **3.1 Utekelezaji wa miradi ya Barabara kwa kutumia fedha za Mfuko wa Barabara – (Road Fund)**

Idara imeendelea kukamilisha kutekeleza kazi za miradi ya barabara iliyokuwa inaendelea ya mwaka 2015/2016. Aidha miradi ya mwaka 2016/2017 utekelezaji wake mikataba imeshasainiwa na kazi zinaendelea. ***Angali Jedwali A & B la utekelezaji***

#### **3.2 Utekelezaji wa miradi ya Majengo.**

Idara inaendelea na usimamizi wa miradi yote ya Ujenzi wa miundo mbinu ya utawala, afya na Elimu yanayoendelea kujengwa.

#### **3.3 Utekelezaji wa Kitengo cha Magari/Mitambo na umeme**

Idara inaendelea kusimamia magari/mitambo na umeme ili kuimarisha kitengo kwa kubuni na kusimamia mitambo hii kidogo tuliyonayo. Aidha changamoto iliyopo ni Wataalamu wa Kitengo hicho kwasasa hawapo hasa upande wa Magari na Mitambo ila kwa upande wa Umeme tunaye Wataalamu wawili (Fundi sanifu umeme 2).

Bado tunaendelea kushauri mamlaka ya ajira na kuomba ajira ili kitengo hiki kiboreshwe kwa kuajiri Mhandisi wa Mitambo, mafundi sanifu na mafundi stadi wa magari/mitambo ili kuweza kuwa na uwezo hata wa kukagua magari kabla hayajapelekwa kwenye matengenezo na itapelekea kupunguza gharama ndani ya Halmashauri kwa kutengeneza Matengenezo madogo pia.

## MIRADI YA BARABARA YA MWAKA 2015/2016 ILIYOKAMILIKA

Na.	Tarehe Ya Mkataba	Jina La Barabara/Mradi	Na. Ya Mkataba	Jina La Mkandarasi	Fedha Za Mkataba	Malipo Yaliyofanyika	Maelezo
1	7/6/2016	Matengenezo ya muda maalumu barabara ya Enguik – Ole Sokoine Km2, Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Londung’oro – Erkeeswa Km na matengenezo ya kawaida barabara ya Emairere – Eluwai 2Km	LGA/004/2015/2016 /RF/W/06	GRACEFEEM INVEST P.O.BOX 1856 ARUSHA	89,669,840	47,350,915.	Mkataba umesitishwa
2	7/6/2016	Matengenezo ya muda maalumu barabara ya Lolkisale Jct – Lemoti Km13	LGA/004/2015/2016 /RF/W/08	MILKHA SINGH JAWALA SINGH (BC), P.O.BOX 68 ARUSHA	88,554,000	84,126,300.	Kazi zimekamilika
3	7/6/2016	Matengenezo ya muda maalumu barabara za Monduli Mjini Km 4	LGA/004/2015/2016 /RF/W/07	4MS INVESTMENT LTD, P.O.BOX 34318 DAR ES SALAAM	73,831,375	67,168,206.25	Kazi imekamilika
4	7/6/2016	Matengenezo ya muda maalumu barabara ya Oljoro – Moita – Ndukusi Km13	LGA/004/2015/2016 /RF/W/05	MILKHA SINGH JAWALA SINGH (BC), P.O.BOX 68 ARUSHA	160,190,000	152,180,450.	Kazi imekamilika
5	7/6/2016	Matengenezo ya kawaida barabara ya Monduli – Olarashi – Kosovo Km 1na Sehemu korofi barabara ya Moringe - Mlimani Km2	LGA/004/2015/2016 /RF/W/04	GRANDE PLUS CO. LTD P.O.BOX 11796 ARUSHA	42,814,000	40,673,300	Kazi imekamilika
6	7/6/2016	Matengenezo ya kawaida/ujenzi wa miundo mbinu ya maji Barabara za Monduli Mjini	LGA/004/2015/2016 /RF/W/03	MABIBO CONSTRUCTION LTD P.O.BOX 7713 DAR	49,456,300	23,921,684	Kazi zinaendelea

7	7/6/2016	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Barabarani – Majengo Km 6 na Dodoma Jct – Lesimingori Km5	LGA/004/2015/2016 /RF/W/02	ZEKWA TRADING CO. LTD P.O.BOX 16460 ARUSHA	111,788,750	75,447,812.	Mkataba umesitishwa
8	7/6/2016	Matengenezo ya Sehemu Korofi km 1 na ujenzi wa Box Culvert 2cells barabara ya Selela – Mbaashi	LGA/004/2015/2016 /RF/W/01	CONSPEC CO. LTD P.O.BOX 11095 DAR ES SALAAM	104,766,500	94,607,175	Kazi imekamilika
		<b>JUMLA</b>			<b>715,070,765</b>	<b>585,475,842.25</b>	

## MIRADI YA BARABARA YA MWAKA 2016/2017 INAYOENDELEA

Na	Tarehe Ya Mkataba	Jina La Barabara/Mradi nampango wa matengenezo	Kiasi Cha Fedha Kilichotengwa	Jina La Mkandarasi	Kiasi Cha Mkataba	Maelezo
1	06/01/2017	Matengenezo ya kawaida na kipindi maalumu barabara ya Kisongo – Moita Km7 & Meserani chini - Nalarami Km10	230,421,786.00	MILKHA SINGH JAWALA SINGH (BC), P.O.BOX 68 ARUSHA	211,244,490	Kazi za kusafirisha vifaa vya ujenzi na mitambo inaendelea
2	06/01/2017	Matengenezo ya kawaida Barabara ya za Monduli – Olarash – Kosovo 2km & Moringe – Mlimani Km1	52,381,380.00	JOB ENGINEERING SERVICES LTD P.O.BOX 315 KARATU	45,317,310	Kazi zinaendelea katika barabara ya Olarashi - Kosovo
3	06/01/2017	Matengenezo ya kipindi maalum barabara ya Monduli-Lashaine-Alkatani Km5 na Matengenezo ya sehemu korofi barabar ya Ngarash-Rashaine 1Km	104,599,920.00	ADVANCED COMPANY P.O.BOX 22103 DAR ES SALAAM	90,307,181.80	Kazi zinaendelea
4	06/01/2017	Matenegenezo ya Muda maalumu barabara ya Monduli – Lendikinya – Mti mmoja Km11	284,173,702.20	MILKHA SINGH JAWALA SINGH (BC), P.O.BOX 68 ARUSHA	272,627,117.40	Kazi zinaendelea
5	06/01/2017	Matenegenezo ya sehemu korofi Barabara ya mguu wa Zuberi – Lepurko Km1.5 na Barabara ya Emairete – Eluwai/Ilimorijo – Lepurko/Nanja Km8	96,352,900.00	JOB ENGINEERING SERVICES LTD P.O.BOX 315 KARATU	84,694,500	Kazi zinaendelea katika kipande cha barabara ya Emairete - Ilimorijo

6	06/01/2017	Matengenezo ya Muda maalumu Barabara za Mto wa mbu mjini Km 1 na matengenezo ya sehemu korofi barabara za Kigongoni – Mungere Km9 & barabarani – majengo Km 2	119,788,304.00	KW CONSTRUCTION CO LTD P.O.BOX 46303 DAR ES SALAAM	115,215,200	Kazi zinaendelea
7	06/01/2017	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Lolkisale – Lemoti Km 4 na Ujenzi wa Box Culvert 1cell barabara ya makuyuni-lemiyoni	180,968,930.00	MEERO CONTRACTOR CO LTD P.O.BOX 164 DULUTI	177,759.374	Kazi zinaendelea katika barabara ya Lolkisale - Lemooti
8	06/01/2017	Matengenezo ya kawaida na muda maalum barabara za Monduli Mjini Km6	130,052,411.00	CONTROLLED BLASTING & CONSTRUCTION CO LTD P.O.BOX 12102 DAR ES SALAAM	117,930,657	Kazi zinaendelea
		<b>JUMLA</b>	<b>1,198,739,353.00</b>		<b>1,115,195,830.00</b>	